

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от «20» февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «АСЭП»


Г.В. Шилкин
М.П.



ОТЧЕТ ООО «АСЭП»

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за 2019 г.

«27» марта 2020 г.

в агентство по тарифам и ценам Архангельской области

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹: Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2018 года № 77-э/2.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ООО «АСЭП» на 2016-2020 гг. Дата утверждения – 26.08.2015 г. Внесены изменения в инвестиционную программу 13.12.2016 г., 11.09.2017 г., 24.08.2018 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн.руб. без НДС					Отклонения			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2019 год)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода	млн.руб. без НДС	из них за счет:			
								план	факт			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее
ВСЕГО						222,481	135,776	66,700	56,437	77,355	-10,263	0,000	-2,257	-8,006	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	2016-2020	2016-2020	2016-2019	44	14,789	11,902	2,957	3,688	8,214	0,731		0,731		
2	Реконструкция КЛ-6 кВ Северного территориального округа г. Архангельска	2018-2020	2018-2020	2018-2019	34	13,074	11,365	2,976	2,700	8,665	-0,276		-0,276		
3	Реконструкция ТП-902	2017-2018	2017-2018	2018	100	3,480	0,000	0,000	0,215	0,000	0,215			0,215	
4	Строительство РП-10 кВ и БКТП 2*400 кВА взамен ТП-525	2019	2019	-	0	5,917	5,917	5,917	0,000	5,917	-5,917			-5,917	
5	Реконструкция РП-30	2019	2019	2019	100	4,233	4,233	4,233	2,978	0,000	-1,255		-1,255		
6	Реконструкция ТП-835	2018-2020	2018-2020	2018-2019	100	5,661	5,661	4,761	4,683	0,000	-0,078		-0,078		
7	Реконструкция электрических сетей п. Васьево	2018	2018	2018	100	3,410	1,321	0,000	0,786	0,000	0,786			0,786	
8	Реконструкция ОТП в г. Онега	2017-2019	2017-2019	2017-2019	100	6,467	6,318	6,337	5,801	0,000	-0,536		-0,536		
9	Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС "Онега" - Маложма	2016-2017, 2019	2016-2017, 2019	2016-2017, 2019	100	6,255	4,112	4,078	4,864	0,000	0,786		0,786		
10	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП-Хайнозеро	2016-2020	2016-2020	2016-2019	64	9,212	3,950	1,891	0,602	3,348	-1,289			-1,289	
11	Реконструкция ВЛ-10 кВ ОТП Водозабор 1 подъем в г. Онега	2019-2020	2019-2020	-	0	2,000	2,000	1,000	0,000	2,000	-1,000			-1,000	
12	Реконструкция ТП № 8 со строительством ВЛ-0,4 кВ в г. Онега	2018-2019	2018-2019	2018-2019	100	2,394	2,394	2,294	2,728	0,000	0,434		0,434		
13	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Плесецкий муниципальный район"	2016-2020	2016-2020	2016-2019	93	44,583	9,422	6,052	6,279	3,143	0,227		0,227		
14	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Коношский муниципальный район"	2017-2020	2017-2020	2017-2019	53	14,954	10,851	4,000	3,798	7,053	-0,202		-0,202		
15	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Онежский муниципальный район"	2017-2020	2017-2020	2017-2019	28	9,742	8,195	2,404	1,185	7,010	-1,219			-1,219	
16	Модернизация электрических сетей 0,4-6(10) кВ МО "Северодвинск", приобретенных по договору купли-продажи муниципального имущества № 4/2017 от 20.06.2017 г.	2017-2019	2017-2019	2019	42	10,500	10,500	4,500	4,423	6,077	-0,077		-0,077		
17	Создание узлов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей	2016-2020	2016-2020	2016-2019	70	7,541	4,652	1,200	2,418	2,234	1,218			1,218	
18	Монтаж системы охраны, контроля доступа и управления коммутационными аппаратами ТП	2017-2020	2017-2020	2017-2019	14	2,500	2,145	0,800	0,000	2,145	-0,800			-0,800	
19	Приобретение оргтехники	2016-2020	2016-2020	2016-2019	84	3,832	1,383	0,700	0,784	0,599	0,084		0,084		
20	Приобретение автотранспорта	2016-2020	2016-2020	2016-2019	67	32,581	16,896	7,100	6,228	10,668	-0,872		-0,872		
21	Приобретение прочих приборов и оборудования	2016-2020	2016-2020	2016-2019	39	11,256	7,594	1,000	0,677	6,917	-0,323		-0,323		
22	Ремонт и обустройство производственной базы (г. Архангельск)	2016-2019	2016-2019	2016-2019	91	4,100	0,965	1,500	0,600	0,365	-0,900		-0,900		
23	Строительство производственной базы для обслуживания электрических сетей в МО "Коношский муниципальный район"	2019-2020	2019-2020	2019	25	4,000	4,000	1,000	1,000	3,000	0,000				

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (2019 год), млн.руб. без НДС		Отклонения		Причины отклонений
		План	Факт	млн. руб. без НДС	%	
	ВСЕГО,	56,525	56,437	-0,088	-0,2	
А.	Собственные средства, в т.ч.:	56,525	56,437	-0,088	-0,2	
А.1.	Чистая прибыль, в т.ч.:	25,825	25,737	-0,088	-0,3	
А.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	25,825	25,737	-0,088	-0,3	
А.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2.	Амортизационные отчисления	30,700	30,700	0,000	0,0	
А.3.	Прочие собственные средства					
Б.	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1.	Кредиты					
Б.2.	Займы					
Б.3.	Прочие привлеченные средства					
В.	Бюджетное финансирование					
Г.	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал					
Е.	Возврат инвестированного капитала					